



# COMUNE DI GROTTES

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

COPIA

## AREA N. 6 Lavori Pubblici e PNRR

<b>OGGETTO:</b>	Piano di Azione Giovani Sicurezza e Legalità - Iniziativa Quadro "Io Gioco Legale".Realizzazione di un campo polivalente coperto Giudice Francesca Morvillo, in C/da Fontana Pazza, nel comune di Grotte (AG).REALIZZAZIONE OPERE DI COMPLETAMENTO NECESSARIE PER LA PREVENZIONE DA POSSIBILI ATTI VANDALICI E PER MIGLIORARE LA FUNZIONALITA' DEL CAMPO POLIVALENTE. CUP: F34J22000910005 - CIG N. 95707207FDAPPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
-----------------	--

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**N. 24 del 06-10-2023**

**Reg. Gen. N. 316 del 12-10-2023**

**CIG:**

L'anno duemilaventitre addì sei del mese di ottobre, nella Casa Comunale,

**Il Responsabile di E.Q.**

**Vista** l'allegata proposta n. 26 del 05-10-2023, che forma parte integrante del presente atto, del Responsabile del procedimento Diego Falco Abramo;

**Ritenuto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000, già resa e confermata con la firma del presente atto;

**Verificata** l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi, come previsto dall'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii. che

pregiudicano l'esercizio imparziale delle funzioni in capo ai soggetti firmatari per l'adozione del presente atto;

**Preso atto** dei pareri e dei visti resi da questo Capo Settore e dal Responsabile dei Servizi finanziari ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 TUEL 267/2000 s.m.i., allegati al presente atto che ne formano parte integrante;

**Accertato** che sono state rispettate le misure e le prescrizioni previste dal P.T.P.C.T. 2021/2023;

**Tenuto conto** della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Vista** la L.R. n. 48 dell'11.12.1991 s.m.i., che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE. LL.;

**Vista** la L.R. 30/2000 s.m.i.;

**Visto** il vigente Statuto dell'Ente;

**Ritenuto** di dovere in conseguenza provvedere;

## D E T E R M I N A

Approvare l'allegata proposta di determinazione a firma del Responsabile del Procedimento, che ne forma parte integrante, ed in conseguenza adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione e il dispositivo di cui alla proposta, che si intende integralmente trascritta.

*IL Responsabile di E.Q.*

f.to *Sebastiano Alesci*

\_\_\_\_\_  
*(Firmato digitalmente)*

### AVVERTENZE:

Ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- Giurisdizionale al TAR ai sensi dell'art. 2 lett. b) e art. 21 della L. n. 1034/1971 e ss.mm., entro il termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- Straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.



# COMUNE DI GROTTA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

AREA N. 6 Lavori Pubblici e PNRR

Preliminare n. 26 del 05-10-2023

<b>Oggetto:</b>	Piano di Azione Giovani Sicurezza e Legalità - Iniziativa Quadro "Io Gioco Legale". Realizzazione di un campo polivalente coperto Giudice Francesca Morvillo, in C/da Fontana Pazza, nel comune di Grotte (AG). REALIZZAZIONE OPERE DI COMPLETAMENTO NECESSARIE PER LA PREVENZIONE DA POSSIBILI ATTI VANDALICI E PER MIGLIORARE LA FUNZIONALITA' DEL CAMPO POLIVALENTE. CUP: F34J22000910005 - CIG N. 95707207FD APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
-----------------	---

## Il Responsabile del Procedimento

### Premesso:

Che questo Ente risultato beneficiario di un finanziamento, nell'ambito dell'iniziativa "IO GIOCO LEGALE", Programma Operativo Nazionale Sicurezza per lo sviluppo - Obiettivo Convergenza 2.8 PON Sicurezza POR 2007-2013, per la realizzazione di un campo polivalente coperto in c/da Fontana Pazza, denominato "Francesca Morvillo" per un importo complessivo di € 509.000,00 giusto Decreto del 24 maggio 2012;

Che nella procedura di gara è risultata aggiudicataria l'ATI Impresa Capogruppo "C.G.C. Srl" con sede in San Gregorio di Catania (CT) nella Via Don Alvaro Paternò n.24, P.IVA 04965350871 e Impresa mandante "HOLZFANIL Srl" con sede in Gravina in Puglia (BA) nella Via S.P. 27 "La Tarantina" km 0.900, P.IVA 05838300720;

Che con note prot. n. 1395 del 05/03/2018 e prot. n. 2002 del 27/03/2018, inviate a tutti gli Enti Beneficiari, il Responsabile di Linea d'Intervento 1 presso il Ministero dell'Interno comunica il termine per la conclusione degli interventi;

Che con nota prot. n. 2123 del 30/03/2018, il Responsabile di Linea d'Intervento 1 ha comunicato che, essendo in corso le attività di chiusura del PAG Sicurezza e Legalità, tutti i progetti devono essere operativi e funzionanti entro il 31/12/2018, salvo proroghe;

Che i lavori sono stati conclusi in data 08/09/2018;

Che il comune di Grotte con nota n. 11483 del 25/08/2022 ha richiesto al Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, l'autorizzazione all'utilizzo di parte di economie di progetto, per la realizzazione di lavori di messa in sicurezza da atti vandalici del campo polivalente coperto F. Morvillo per un importo complessivo di € 57.729,73, consistenti in:

- realizzazione della recinzione dell'area;
- realizzazione di un sistema di videosorveglianza;
- realizzazione impianto di allarme;

- realizzazione impianto di illuminazione esterna;

Che il Ministero dell'Interno con nota prot. n. 38358 del 06/09/2022 ha autorizzato l'Ente alla realizzazione delle opere per la messa in sicurezza, concernente le seguenti opere:

- realizzazione della recinzione dell'area;
- realizzazione di un sistema di videosorveglianza;
- realizzazione impianto di allarme;
- realizzazione impianto di illuminazione esterna;

Le rimanenti voci di spesa ricomprese nel quadro economico dovranno essere poste a carico del bilancio comunale;

Che su direttiva dell'Amministrazione Comunale di Grotte, l'UTC ha proceduto alla redazione di un progetto esecutivo che riguardano le "opere di completamento necessarie per la prevenzione da possibili atti vandalici e per migliorare la funzionalità del campo polivalente".

Che è stato redatto il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi ammontante a complessive € 57.729,73 (di cui € 44.340,88 per lavori comprensivo del costo della mano d'opera, € 3.362,96 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 13.388,85 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale);

Che il progetto in argomento risulta ripartito secondo il quadro economico di seguito riportato:

Impianto illuminazione esterna	€ 11.784,03	
Recinzione area	€ 3.386,70	
Realizzazione sistema di videosorveglianza	€ 16.857,59	
Impianto di allarme "tipo ELKRON"	€ 8.949,60	
<hr/>		
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 40.977,92	
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (7,584333% sui lavori)	€ 3.362,96	
<hr/>		
sommano i lavori base d'asta	€ 44.340,88	
IVA su lavori 22%	€ 9.754,99	
<b>IMPORTO COMPLESSIVO A CARICO DEL PIANO DI AZIONE COESIONE GIOVANI SICUREZZA E LEGALITA' (PAG) 2007-2013</b>	<b>€ 54.095,87</b>	<b>€ 54.095,87</b>
<hr/>		
Imprevisti 5%	€ 2.217,04	
Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (Art.113 D.Lgs.50/2016) 2%	€ 886,82	
oneri di accesso a discarica	€ 500,00	
Versamento di Autorità di Vigilanza LL.PP.	€ 30,00	
<b>IMPORTO COMPLESSIVO A CARICO DELLE RISORSE DEL BILANCIO COMUNALE</b>	<b>€ 3.633,86</b>	<b>€ 3.633,86</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO</b>		<b>€ 57.729,73</b>

Che con Determinazione Dirigenziale n. 358 del 18/11/2022 il progetto di cui sopra veniva approvato in linea tecnica e con Deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 28/11/2022 in linea amministrativa;

Che con determinazione dirigenziale n. 507 del 30/12/2022 i lavori di che trattasi sono stati affidati ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., come derogabile temporaneamente dal D.L. semplificazioni - per le procedure indette entro il 30 giugno 2023 si veda la disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 della legge n. 120 del 2020 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, all'operatore economico "S.S. Impianti di Sanfilippo Salvatore", P.IVA 02187920844, che ha offerto un ribasso del 20,22% sull'importo a base d'asta soggetto a ribasso di € 40.977,92 oltre IVA ed oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 3.362,96, per un importo contrattuale netto pari ad € 36.055,14 oltre IVA al 22%;

**Dato atto** che, in data 02/01/2023, i lavori di cui sopra sono stati consegnati all'aggiudicatario, sotto riserva di legge;

**Che** in data 16/02/2023 è stato stipulato con l'Impresa aggiudicataria dei lavori documento di stipula sul MEPA RDO n. 3371523;

**Che**, al fine di apportare miglioramenti all'opera, il direttore dei lavori, geom. Diego Falco Abramo dipendente dell'Area Tecnica, sentito il RUP, ha redatto una perizia di assestamento finale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e) e comma 12 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., senza alterare la natura del progetto ed all'interno delle somme finanziate;

**Che** l'Impresa esecutrice ha eseguito le lavorazioni previsti nella citata perizia di assestamento finale;

**Che** le modifiche debbano correttamente ricondursi all'art. 106 comma 1 lett. e) e comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016;

**Che** il RUP ha accertato che le motivazioni connesse alla redazione della perizia di assestamento finale non dipendono da cause imputabili alla stazione appaltante né da errore progettuale;

**Dato atto** che la perizia in argomento ha comportato un aumento dell'importo contrattuale pari al 4,81% e quindi nei limiti del quinto dell'importo del contratto originario, di cui al sopracitato art. 106, comma 12, del Codice, e che la copertura della spesa è garantita con le somme stanziare e disponibili nel quadro economico del progetto originario, utilizzando le somme per imprevisti a carico del bilancio comunale;

**Che** la perizia di assestamento finale di cui sopra è stata approvata con Determinazione Dirigenziale n. 112 del 25/03/2023;

**Ritenuto che** in sede di redazione della progettazione esecutiva per la realizzazione degli interventi di cui in oggetto, per mero errore materiale si è proceduto ad un calcolo di IVA sui lavori al 22% anziché al 10%, così come fatto evidenziare dal Ministero dell'Interno con nota prot. n. 3897 del 18/03/2023;

**Considerato** che occorre rimodulare il quadro economico dell'intervento al fine di modificare l'applicazione dell'IVA sui lavori, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 160 del 28/04/2023, come di seguito riportato:

- *quadro economico rimodulato finale inerente le somme a carico del Piano di Azione Coesione Giovani Sicurezza e Legalità (PAG) 2007-2013:*

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	40.977,92
A sottrarre il ribasso d'asta del 20,22%	€	8.285,74
	sommano	€ 32.692,18
Oneri speciali di sicurezza	€	3.362,96
	Totale netto contrattuale	€ 36.055,14
IVA su lavori 10%	€	3.605,51
<b>Totale a carico PAG 2007- 2013</b>	€	<b>39.660,65</b>

Economie ribasso d'asta sui lavori del 20,22%	€	8.285,74
Economie IVA	€	6.149,48
<b>Economie a carico PAG 2007- 2013</b>	€	<b>14.435,22</b>

- *quadro economico rimodulato finale inerente le somme a carico bilancio comunale*

Importo lavori per migliorie	€	1.430,66
IVA lavori per migliorie al 10 %	€	143,06
Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (Art.113 D.Lgs.50/2016) 2%	€	929,48
oneri di accesso a discarica	€	500,00
Versamento di Autorità di Vigilanza LL.PP.	€	30,00
Economie somme bilancio comunale	€	600,66
	Sommano	€ <b>3.633,86</b>

**che** la direzione dei lavori, ha redatto lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 ed Ultimo a tutto il 28/02/2023 dell'importo complessivo di 37.485,80 ed i relativi certificati di pagamento:

- n. 1 nella quale risulta un credito verso l'impresa esecutrice dei lavori di € 36.055,14 oltre IVA al 10%, somme a carico del PAG;
- n. 2 nella quale risulta un credito verso l'impresa esecutrice dei lavori di € 1.243,23 oltre IVA al 10%, somme a carico del Bilancio Comunale;

**Dato atto** che durante l'esecuzione dei lavori non è stata fatta nessuna sospensione;

**Che** i lavori sono stati regolarmente eseguiti ed ultimati in data 28/02/2023 come si evince dal certificato di ultimazione dei lavori sottoscritto dal D.L. e dall'Impresa;

**Visto** il Certificato di regolare esecuzione del 09/05/2023;

**Accertato** che la contabilità finale ed il relativo certificato sono stati regolarmente firmati dall'Impresa e dalla D.L. senza alcuna riserva, con un credito a carico dell'impresa pari ad € 187,43 oltre IVA al 10%;

**Visto** lo stato finale dei lavori è stato redatto in data 09/05/2023 con un importo complessivo dei lavori pari ad € 37.485,80 come appresso indicato:

a) da cui, dedotti i certificati emessi:

-stato finale dei lavori	€ 37.485,80	
-1° certificato pagamento somme a carico del PAG 2007 -2013		€ 36.055,14
-2° certificato pagamento somme a carico del bilancio comunale		€ <u>1.243,23</u>

**resta il credito netto all'Impresa di** € **187,43**

**Dato atto**, che ai sensi dell'art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata ottemperata la richiesta all'Autorità Anticorruzione del **CIG n. 95707207FD**;

**Che** il C.U.P. dell'investimento in parola è: **F34J22000910005**;

**Richiamata** la competenza di quest'Ufficio ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

**Visti:**

- il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.
- il DPR 207/2011 nella parte ancora vigente;
- il D.Lgs 36/2023;
- le Legge Regionale n. 12/2011 e il D.P.R.S. del 31/01/2012 n. 13;
- la L.R. n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;

**Visto** il Decreto Sindacale n. 11/2023 di attribuzione degli incarichi di E.Q.;

**Visto** il vigente Statuto Comunale;

**Visto** l'O.R.EE.LL.;

### **Propone**

1. Approvare gli atti di contabilità finale ed il Certificato di regolare esecuzione dei lavori di "REALIZZAZIONE OPERE DI COMPLETAMENTO NECESSARIE PER LA PREVENZIONE DA POSSIBILI ATTI VANDALICI E PER MIGLIORARE LA FUNZIONALITA' DEL CAMPO POLIVALENTE. CUP: F34J22000910005 - CIG N. 95707207FD, eseguiti dalla ditta "S.S. Impianti di Sanfilippo Salvatore" con sede in Agrigento, P.IVA 02187920844;
2. Prendere atto che dal relativo stato finale risulta un credito all'impresa di € 187,43 oltre IVA al 10%;
3. Dare atto che il progetto trova copertura per € 54.095,87 nei fondi di cui all'iniziativa "IO GIOCO LEGALE", Programma Operativo Nazionale Sicurezza per lo sviluppo-Obiettivo

Convergenza 2.8 PON Sicurezza POR 2007–2013 tra le economie da ribassi d’asta del progetto ammesso a finanziamento dal Ministero dell’Interno, giusta nota prot. n. 38358 del 06/09/2022, ed € 3.633,86 a carico del bilancio comunale;

4. Dare atto altresì che, per la realizzazione dei lavori, è stata impegnata la somma di € 54.095,87 al capitolo 3990 imp. n. 368 ed € 3.633,86 al capitolo 75110 imp. n. 369, ed accertata la somma di € 54.095,87 al capitolo 9100 acc. n. 146 del bilancio comunale;
5. Disporre la pubblicazione del presente atto nelle forme di legge.

#### **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

f.to Diego Falco Abramo

---

*(Firmato elettronicamente)*