



COMUNE DI GROTTES
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 29 del 10-03-2020

OGGETTO: Lavori di "Manutenzione straordinaria edifici comunali - Adeguamento Asilo Nido". CIG 64366847AA - CUP F36E09000000002 - Codice Caronte SI_1_14683.
Approvazione del Quadro Economico finale e della Relazione Conclusiva sulle attività di progetto.

L'Anno duemilaventi addì di cci del mese di Marzo alle ore 11:10 nel Comune di Grotte e nell'Ufficio Municipale del Sindaco, in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori:

PROVVIDENZA ALFONSO	SINDACO	
TODARO ANNAMARIA	VICE SINDACO	
AGNELLO VINCENZO	ASSESSORE	
CALTAGIRONE ANTONINO	ASSESSORE	/
CIPOLLA ZINA MARIA	ASSESSORE	/

Assenti gli assessori CALTAGIRONE, CIPOLLA

Assume la presidenza il Sindaco Dott. Alfonso Provvidenza

Partecipa il Segretario Comunale del Comune Dott.ssa Maria Simona Nicastro.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto indicato.

Oggetto: Lavori di "Manutenzione straordinaria edifici comunali - Adeguamento Asilo Nido".
 CIG 64366847AA - CUP F36E09000000002 - Codice Caronte SI_1_14683. Approvazione del Quadro Economico finale e della Relazione Conclusiva sulle attività di progetto.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso:

Che la proposta progettuale dei lavori di "Manutenzione straordinaria edifici comunali: adeguamento Asilo Nido" CIG 64366847AA - CUP F36E09000000002, è stata ammessa a finanziamento giusto Decreto n. 1508 del 18/10/2013 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 10 del 07/03/2014 Parte 1^, notificato a questo Ente con nota del 18/02/2014 prot. n. 6012, acquisita agli atti al prot. n. 2277 del 26/02/2014;

Che con determina dirigenziale del R.U.P. n. 951 del 31/12/2014 è stato approvato in linea tecnica il progetto redatto dall'Arch. Collura Rosa Santa per un importo complessivo di € 250.315,95 che successivamente è stato rielaborato rimodulando alcune voci di spesa delle somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che il progetto rimodulato è stato riapprovato in linea amministrativa con delibera di G.M. n. 45/2015 e in linea tecnica con determina dirigenziale n. 673/2015 con il quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO -PROGETTO ESECUTIVO			
A - LAVORI			
A1	Importo lavori a base d'asta		€ 184.000,00
A2	importo lavori soggetti a ribasso esclusa mano d'opera e sicurezza	€ 123.726,17	
A3	oneri per la sicurezza (0,759043 % sui lavori)	€ 1.396,64	
A4	incidenza della mano d'opera (31,948474% sui lavori)	€ 58.877,19	
	TOTALE	€ 184.000,00	€ 184.000,00
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	IVA di A	€ 18.400,00	€ 18.400,00
B2a	Competenze tecniche per progettazione exec., D.L., contabilità, coord. Sic. In fase di progettazione e D.L.	€ 26.986,18	
B2b	INARCASSA 4% di B2a	€ 1.079,45	
B2c	IVA di B2a e di B2b	€ 6.174,43	
B2d	RUP incentivo	€ 1.104,00	
	TOTALE COMPETENZE TECNICHE	€ 35.344,06	€ 35.344,06
C1	altre imposte e diritti	€ 333,79	
C2	oneri conferimento a discarica	€ 810,00	
C3	spese per pubblicità gara	€ 1.000,00	
C4	spese allaccio impianto fotovoltaico (ENEL)	€ 1.500,00	
C5	targa commemorativa PO FERS 2007-2013	€ 300,00	
C6	imprevisti ed arrotondamenti	€ 8.628,10	
	TOTAL ALTRI ONERI	€ 12.571,89	€ 12.571,89
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA AMM.ZIONE COMUNALE	€ 114.231,90	
TOTALE COMPLESSIVO			€ 250.315,95

Che a seguito di gara esperita il 04/02/2016 i lavori sono stati aggiudicati con determina Dirigenziale n.290 del 29/04/2016 all'ATI "C. Puglisi e G. Mercato & C. s.n.c." (impresa Capo Gruppo) e "Morreale Giovanni" (impresa mandataria), con un ribasso d'asta del 11,4837% per un importo contrattuale di €169.791,66;

Che è stato stipulato il contratto d'appalto Rep. n. 07/2016 del 13/06/2016, registrato all'Agenzia delle Entrate di Canicattì il 22/06/2016 al n. 2299 S/1T;

Che a seguito di gara il quadro economico è stato rideterminato per l'importo complessivo di €250.315,95 per come appresso riportato:

QUADRO ECONOMICO - POST GARA			
A - LAVORI			
A1	Importo lavori al netto del ribasso del 11,4837%	€ 169.791,66	€ 169.791,66
A2	oneri per la sicurezza	€ 1.396,64	
A3	incidenza della mano d'opera	€ 58.877,19	
	IMPORTO LAVORI AL NETTO	€ 109.517,83	
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	IVA 10 % di A	€ 16.979,17	€ 16.979,17
B2a	Competenze tecniche per progettazione exec., D.L., contabilità, coord. Sic. In fase di progettazione e D.L.	€ 26.986,18	
B2b	INARCASSA 4% di B2a	€ 1.079,45	
B2c	IVA di B2a e di B2b	€ 6.174,43	
B2d	RUP Incentivo	€ 1.104,00	
	TOTALE COMPETENZE TECNICHE	€ 35.344,06	€ 35.344,06
C1	altre imposte e diritti	€ 333,79	
C2	oneri conferimento a discarica	€ 810,00	
C3	spese per pubblicità gara	€ 1.000,00	
C4	spese allaccio impianto fotovoltaico (ENEL)	€ 1.500,00	
C5	targa commemorativa PO FERS 2007-2013	€ 300,00	
C6	imprevisti ed arrotondamenti	€ 8.628,10	
C7	economia di ribasso	€ 14.208,34	
C8	IVA economia di ribasso	€ 1.420,83	
	TOTAL ALTRI ONERI	€ 28.201,06	€ 28.201,06
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA AMM.ZIONE COMUNALE	€ 144.069,41	
	TOTALE COMPLESSIVO		€ 250.315,95

Che i lavori sono stati consegnati in data 01/07/2016 ed ebbero effettivo inizio il 05/07/2016;

Che durante l'esecuzione dei lavori è stata redatta una perizia di variante in data 28/10/2016, ai sensi dell'art. 132, comma 3°, del D. Lgs n. 163/2006, approvata dal RUP con determina dirigenziale n.712 del 24/11/2016, apportando variazioni finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, pur rimanendo nell'ambito dell'importo originario di € 250.315,95 che risulta ripartito secondo il quadro economico di seguito riportato per l'importo totale di € 249.429,33:

QUADRO ECONOMICO - PERIZIA VARIANTE E SUPPLETIVA			
A - LAVORI			
A1	importo lavori al lordo	€ 191.444,61	
A2	oneri per la sicurezza	€ 1.587,75	
A3	incidenza della mano d'opera	€ 62.874,31	
A4	importo dei lavori a base d'asta (A1 - A2 - A3)	€ 126.982,55	
A5	lavori al netto del ribasso d'asta del 11,4837 %	€ 112.400,26	
A6	TOTALE (A2+A3+A5)	€ 176.862,31	€ 176.862,31
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	IVA 10 % di A6	€ 17.686,23	€ 17.686,23
B2a	Competenze tecniche per progettazione esec., D.L., contabilità, coord. Sic. in fase di progettazione e D.L.	€ 26.986,18	
B2b	INARCASSA 4% di B2a	€ 1.079,45	
B2c	IVA di B2a e di B2b	€ 6.174,43	
B2d	RUP incentivo	€ 1.148,67	
	TOTALE COMPETENZE TECNICHE	€ 35.388,73	€ 35.388,73
C1	altre imposte e diritti	€ 333,79	
C2	oneri conferimento a discarica	€ 912,07	
C3	spese per pubblicità gara	€ 1.000,00	
C4	spese allaccio impianto fotovoltaico (ENEL)	€ 1.500,00	
C5	targa commemorativa PO FERS 2007-2013	€ 300,00	
C6	imprevisti ed arrotondamenti	€ 194,13	
C7	economia di ribasso IVA inclusa	€ 15.252,07	
	TOTAL ALTRI ONERI	€ 19.492,06	€ 19.492,06
	TOTALE COMPLESSIVO P.V.S.		€ 249.429,33

Visto l'atto di sottomissione, registrato all'Agenzia delle Entrate di Agrigento in data 29/11/2016 al n.138;

Che gli atti relativi alla P.V.S. sono stati trasmessi al Dipartimento Regionale Tecnico presso l'Assessorato delle Infrastrutture e Mobilità per i controlli di competenza che ha dato la sua approvazione;

Visti lo stato finale dei lavori e la relazione sul conto finale redatti dalla D.L.;

Che i lavori sono stati regolarmente eseguiti ed ultimati in data 30/11/2016 come si evince dal certificato di ultimazione dei lavori sottoscritto dal D.L. e dall'Impresa;

Che in relazione a quanto sopra il quadro economico finale risulta ripartito come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO FINALE		
A - LAVORI		
1° S.A.L	€ 47.762,51	
2° S.A.L	€ 91.746,06	
3° S.A.L	€ 27.439,58	
4° S.A.L in acconto	€ 9.433,44	
rata di saldo all'impresa	€ 480,72	
TOTALE	€ 176.862,31	€ 176.862,31
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA su 1°, 2°, 3° e 4° S.A.L e rata di saldo all'impresa	€ 17.686,23	
Competenze tecniche pagamento a saldo IVA compresa	€ 34.240,06	
Spese rilascio certificato SCIA VV.F.	€ 325,30	
Oneri conferimento a discarica a saldo	€ 912,07	
pagamento contributo ANAC	€ 225,00	
spese allacci ENEL	€ 634,40	
Targa commemorativa	€ 300,00	
incentivo RUP	€ 1.148,67	
	€ 55.471,73	€ 55.471,73
IMPORTO COMPLESSIVO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI		€ 232.334,04
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA P.V.S.		€ 249.429,33
ECONOMIE		€ 17.095,29

Accertato che la contabilità finale ed il relativo certificato sono stati regolarmente firmati dall'Impresa e dalla D.L. senza alcuna riserva, con un credito all'impresa di € 480,72 IVA esclusa;

Viste le direttive impartite dal Dipartimento regionale della Famiglia, Politiche Sociali e del Lavoro con nota prot. n. 34226 del 18/10/2017 in merito alla puntuale ricognizione sullo stato di attuazione dei progetti finanziati a valere sul FSC – OdS “Servizi di cura per la Prima Infanzia”, e le indicazioni ivi contenute sugli adempimenti di chiusura che le amministrazioni devono assumere in analogia con le direttive impartite dalla Commissione Europea con la Decisione C(2015) 2771 del 30.04.2015 e con gli indirizzi del MEF – IGRUE;

Dato atto che ai sensi delle suddette direttive è necessario adottare apposita delibera di Giunta comunale con la quale l'Ente beneficiario del finanziamento approva il Quadro Economico Finale del progetto e la Relazione conclusiva sulle attività di progetto, nonché dichiara che il progetto è funzionante, di avere provveduto all'inserimento su Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, di impegnarsi alla corretta conservazione della documentazione di progetto e giustificativa delle spese, richiede l'eventuale erogazione di somme a saldo, e si assume la responsabilità di quanto previsto dall'art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006, dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1828/2006 e dall'art. 55 del Reg. (CE) n.1083/2006;

Ritenuto necessario procedere all'approvazione del quadro economico finale per l'intervento di che trattasi;

Ritenuto necessario procedere all'approvazione della Relazione conclusiva sulle attività di progetto allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il D.Lgs. n. 163/2006 così come recepito ed integrato in Sicilia con la L.R. n. 12/2011;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n. 207/2010 nella parte vigente;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dei lavori di che trattasi è l'arch. Pietro Cali, responsabile di P.O. Area LL.PP.;

Vista la Determinazione Sindacale n. 23/2019 ed i poteri gestionali con essa conferiti;

Visto l'O.R.EE.LL.;

PROPONE

alla Giunta Municipale,

- a) Approvare il Quadro Economico Finale del Progetto dei Lavori di "Manutenzione straordinaria edifici comunali - Adeguamento Asilo Nido", CIG 64366847AA - CUP F36E09000000002 - Codice Caronte SI_1_14683;
- b) Approvare la Relazione conclusiva sulle attività di progetto, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, attestando la congruità e la coerenza delle opere e/o forniture con quanto finanziato a valere sul POR;
- c) Dichiarare che l'opera realizzata è funzionante, completata, e fruita dai destinatari previsti;
- d) Dichiarare di aver inserito sul sistema Caronte tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, tutti i pagamenti e i relativi giustificativi, nonché le informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale;
- e) Di impegnarsi alla corretta conservazione, in originale, della documentazione di progetto e della documentazione giustificativa della spesa fino ai tre anni successivi alla chiusura dell'intervento;
- f) Attestare che la spesa effettivamente sostenuta necessaria alla realizzazione dell'opera in questione ammonta ad € 232.334,04 di cui € 194.548,54 per lavori ed € 37.785,50 per somme a disposizione dell'Amministrazione, e che non vi sono risorse residue derivanti dalle anticipazioni già erogate dalla Regione Siciliana;
- g) Assumersi la responsabilità di quanto previsto:
 - dall'artt. 57 del Reg. (CE) 1083/2006, in materia di stabilità delle operazioni secondo la quale nei cinque anni successivi al loro completamento, pena il recupero del contributo erogato, quanto in acquisito in uso (comprese le forniture) con il finanziamento non deve subire modifiche sostanziali o di destinazione d'uso "che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione (.....) o procurino un vantaggio indebito al beneficiario";
 - dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità, continuando ad operare in conformità alle specifiche indicazioni fornite nell'atto di finanziamento e conservando evidenza fotografica/documentale dell'effettivo rispetto degli obblighi (targhe, ecc.) nel fascicolo di progetto e inserendo tale documentazione nella Sezione Comunicazione del sistema Caronte;
 - dall'art. 55 del Reg. (CE) 1083/2006 (se del caso) in materia di entrate nette, avendo fornito anche le necessarie informazioni in relazione ad eventuali nuove o ulteriori entrate generate dal progetto.
- h) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva al fine di ottemperare alle disposizioni impartite dalla Regione.

Grotte li 09/03/2020

Il Supporto al RUP
(Istr. Filomena Cimino)

Filomena Cimino



IL R.U.P.
Arch. Pietro Cali


Pietro Cali

PARERI SULLA SUPERIORE PROPOSTA

PARERE DEL RESPONSABILE DI P.O. DELL'AREA TECNICA

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del TUEL in ordine alla sua regolarità tecnica si esprime parere favorevole.

Grotte, il 09-03-2020



IL RESPONSABILE DI P.O. - AREA TECNICA

(Arch. Pietro Cali)

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 49 del TUEL, in ordine alla regolarità contabile esprime: **parere favorevole.**

Grotte, il 09-03-2020



IL RESPONSABILE DI P.O. AREA FINANZIARIA

(Isp. Capo Antonio Salvaggio)

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta munita dei relativi pareri resi dai responsabili competenti;

Visto il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n. 207/2011 nella parte vigente;

Vista la Legge Regionale n. 12/2011 e D.P.R.S. del 31/01/2012 n. 13;

Visto l'O.R.EE.LL.

Con voti unanimi espressi per scrutinio palese,

DELIBERA

di approvare in toto la superiore proposta che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

Con separata ed unanime votazione espressa per scrutinio palese,

DELIBERA

l'immediata esecutività del presente atto per le motivazioni esposte in proposta.

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Alfonso Provvidenza

Dott.ssa Maria Simona Nicastro

Francis Apelli



Alf. Provvidenza

Simone Maria Nicastro

Si attesta che copia integrale della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il _____ e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi, con defissione in data odierna.

Grotte li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Su conforme attestazione del Messo Comunale, incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio di questo Comune,

CERTIFICA

Che copia integrale della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.11, comma 1 della L.R. n.44/91, oggi art. 711 comma 1 testo coordinato leggi regionali relative all'ordinamento degli enti locali pubblicato su suppl. ord. GURS 9/05/2008.

Grotte li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 12 comma 1 L.R. 44/91, oggi art. 712 testo coordinato delle leggi regionali, giorno _____, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
- è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91, oggi art. 712 testo coordinato delle leggi regionali.

Grotte li 10.03.2016



IL SEGRETARIO COMUNALE

Simone Maria Nicastro

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Grotte li _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE